# 西伊豆町　個別施設計画一覧表（1/2）

| 通し番号 | 橋梁番号 | 橋梁名 | 路線名 | 橋梁諸元 | | | | 直近における点検結果及び次回点検年度 | | | 対策内容（点検、補修） | 補修 | 個別施設計画（◎：点検、○：補修設計、●：補修工事） | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 架設年 | 橋長（m） | 幅員（m） | 構造形式 | 直近点検年度 | 点検結果（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ） | 次回点検年度 | | | 策定年度 | 計画期間（10年間） | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| | | | | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
| 1 | 1 | 第3柴山橋 | 町道芝山線 | 1905 | 4.5 | 4.4 | RC | 令和 4 年 | Ⅱ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 2 | 2 | 第2柴山橋 | 町道芝山線 | 1958 | 5 | 4.6 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 3 | 3 | 第1柴山橋 | 町道芝山線 | 1974 | 6.6 | 5.1 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 4 | 4 | 第三深田橋 | 町道深田線 | 1986 | 6 | 5.8 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 5 | 5 | 第二深田橋 | 町道深田線 | 不明 | 13.5 | 7.8 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 6 | 6 | 第一深田橋 | 町道深田線 | 不明 | 9.3 | 7.8 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 7 | 7 | 足山橋 | 町道芝山線 | 1971 | 10.5 | 5.8 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 8 | 8 | 立野橋 | 町道川作線 | 不明 | 3.2 | 3.5 | RC | 令和 4 年 | Ⅱ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 9 | 9 | 川作橋 | 町道川作線 | 不明 | 5.5 | 3.5 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 10 | 10 | 清水橋1 | 町道宇久須川線 | 1983 | 23 | 2.5 | RC | 令和 3 年 | Ⅱ | 令和 8 年 | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | |
| 11 | 11 | 神田橋1 | 町道芝山線 | 1970 | 21 | 5 | 鋼 | 令和 3 年 | Ⅱ | 令和 8 年 | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | |
| 12 | 12 | 赤川橋 | 町道坂下線 | 1980 | 9.9 | 5.16 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 13 | 13 | 宇久須橋 | 町道柴松ケ坂線 | 1932 | 29.6 | 4.8 | RC | 令和 3 年 | Ⅳ | 令和 8 年 | 上部工架替え | 令和 7 年 | | ○ | | ● | ◎ | | | | | ◎ | |
| 14 | 14 | 淀橋 | 町道柴松ケ坂線 | 1963 | 19 | 8 | 鋼 | 令和 3 年 | Ⅱ | 令和 8 年 | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | |
| 15 | 15 | 浜橋1 | 町道役場前線 | 1967 | 4.52 | 6 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 16 | 16 | 萩山橋 | 町道不動尊川線 | 不明 | 3.75 | 3.23 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 17 | 17 | 第1万田川橋 | 町道万田川線 | 不明 | 5.3 | 2 | 鋼 | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 18 | 18 | 第2万田川橋 | 町道浜立沢線 | 不明 | 2.12 | 4.35 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 19 | 20 | 萩山南橋 | 町道萩山南線 | 不明 | 8.4 | 8.8 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 20 | 22 | 無名橋2 | 町道浜立沢線 | 不明 | 4.4 | 2.9 | 鋼 | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 21 | 23 | 第2立沢橋 | 町道立沢萩山線 | 不明 | 3 | 3.7 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 22 | 24 | 丸山橋 | 町道立沢萩山線 | 不明 | 5.8 | 6.1 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 23 | 25 | 第3立沢橋 | 町道立沢北線 | 不明 | 3.51 | 11.36 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 24 | 27 | 大沢橋 | 町道宇久須川線 | 1973 | 31 | 5 | 鋼 | 令和 3 年 | Ⅲ | 令和 8 年 | 塗替え塗装 | 令和 6 年 | | ○ | ● | | ◎ | | | | | ◎ | |
| 25 | 28 | 公会堂橋 | 町道公会堂前線 | 不明 | 2.5 | 20.3 | RC | 令和 4 年 | Ⅱ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 26 | 29 | 薦池橋 | 町道月原横線 | 不明 | 2.98 | 5.4 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 27 | 30 | 坂本橋 | 町道月原浪入線 | 不明 | 2.7 | 2.3 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 28 | 31 | 鳥居橋 | 町道大久保線 | 1966 | 23 | 3.6 | 鋼 | 令和 3 年 | Ⅲ | 令和 8 年 | 塗替え塗装 | 令和 7 年 | | | ○ | ● | ◎ | | | | | ◎ | |
| 29 | 32 | 法雲寺橋1 | 町道法雲寺線 | 1974 | 30 | 4 | 鋼 | 令和 3 年 | Ⅲ | 令和 8 年 | 塗替え塗装 | 令和 8 年 | | | | ○ | ●◎ | | | | | ◎ | |
| 30 | 33 | 山下橋 | 町道山下橋宇久須神社 | 1963 | 24 | 5.6 | RC | 令和 3 年 | Ⅲ | 令和 8 年 | 断面修復 | 令和 7 年 | | | ○ | ● | ◎ | | | | | ◎ | |
| 31 | 34 | 大久須橋 | 町道大久須線 | 1963 | 17 | 4.5 | RC | 令和 3 年 | Ⅰ | 令和 8 年 | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | |
| 32 | 35 | 第1洞川橋 | 町道五反田別所線 | 不明 | 4.1 | 5.1 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 33 | 36 | 第2洞川橋 | 町道同線 | 不明 | 4 | 2.37 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 34 | 37 | 第3洞川橋 | 町道松原線 | 不明 | 6.5 | 3.9 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 35 | 38 | 別所橋 | 町道大久須線 | 1964 | 17 | 3.6 | 鋼 | 令和 3 年 | Ⅲ | 令和 8 年 | 塗替え塗装 | 令和 7 年 | | | ○ | ● | ◎ | | | | | ◎ | |
| 36 | 40 | 第1柴川橋 | 町道黄金崎柴線 | 不明 | 2.5 | 5.3 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 37 | 41 | 第1谷戸川橋 | 町道黄金崎柴線 | 不明 | 2 | 7.6 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 38 | 42 | 向柴橋 | 町道泉線 | 不明 | 5.9 | 3.3 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 39 | 43 | 第4立沢橋 | 町道立沢線 | 不明 | 3.3 | 6.4 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 40 | 44 | 立沢洞橋 | 町道立沢線 | 不明 | 3.87 | 3.25 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 41 | 45 | 第1ふどうはし | 町道三滝線 | 不明 | 4 | 4.1 | RC | 令和 4 年 | Ⅲ | 令和 9 年 | 根固め工 | 令和 8 年 | | | | ○ | ● | ◎ | | | | | ◎ |
| 42 | 46 | ふどうばし | 町道三滝線 | 1975 | 8 | 2.2 | RC | 令和 4 年 | Ⅱ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 43 | 47 | 第1梅の木沢橋 | 町道大沢里線 | 不明 | 2.5 | 3 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 44 | 48 | 第1須鎌橋 | 町道大沢里線 | 不明 | 3.75 | 4.3 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 45 | 49 | 坂本浜橋 | 町道坂本海岸線 | 不明 | 3 | 4.4 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 46 | 50 | 坂本上橋 | 町道不来坂線 | 不明 | 2.6 | 3 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 47 | 51 | 第2梅の木沢橋 | 町道大沢里線 | 1963 | 2.7 | 3.2 | RC | 令和 4 年 | Ⅲ | 令和 9 年 | 断面修復 | 令和 8 年 | | | | ○ | ● | ◎ | | | | | ◎ |
| 48 | 52 | 浜川浜橋 | 町道安良里臨港線 | 1971 | 17 | 5.5 | RC | 令和 3 年 | Ⅱ | 令和 8 年 | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | |
| 49 | 53 | 浜川橋 | 町道浦上八木線 | 1977 | 7.42 | 9.02 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 50 | 54 | 宮川浜橋 | 町道安良里臨港線 | 1974 | 6.54 | 6.31 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 51 | 55 | 向田橋 | 町道向田橋線 | 1974 | 8.4 | 2.4 | 鋼 | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 52 | 56 | 龍泉寺橋 | 町道龍泉寺橋線 | 1984 | 7.13 | 9.7 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 53 | 57 | 宮ノ脇橋 | 町道不動尊線 | 不明 | 3.49 | 4.15 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 54 | 58 | 小谷橋 | 町道小谷線 | 不明 | 2 | 5 | RC | 令和 3 年 | Ⅰ | 令和 8 年 | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | |
| 55 | 59 | 浦上橋 | 町道安良里臨港線 | 不明 | 5.8 | 8.2 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 56 | 60 | 金西橋 | 町道金西線 | 不明 | 3.5 | 1.1 | 鋼 | 令和 4 年 | Ⅲ | 令和 9 年 | 塗替え塗装 | 令和 8 年 | | | | ○ | ● | ◎ | | | | | ◎ |
| 57 | 62 | 白石橋 | 町道白石線 | 1973 | 18 | 4.4 | 鋼 | 令和 3 年 | Ⅲ | 令和 8 年 | 塗替え塗装 | 令和 7 年 | | | ○ | ● | ◎ | | | | | ◎ | |
| 58 | 63 | 下向橋 | 町道下向線 | 1978 | 13.5 | 4 | 鋼 | 令和 4 年 | Ⅱ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 59 | 64 | 両見橋 | 町道三階滝線 | 1960 | 13 | 4 | PC | 令和 4 年 | Ⅱ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 60 | 65 | 滝見橋 | 町道三階滝線 | 1960 | 12 | 4 | RC | 令和 4 年 | Ⅱ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 61 | 66 | かいと橋 | 町道白石線 | 1973 | 20 | 4 | 鋼 | 令和 3 年 | Ⅲ | 令和 8 年 | 塗替え塗装 | 令和 7 年 | | | ○ | ● | ◎ | | | | | ◎ | |
| 62 | 67 | 菅沢橋 | 町道下向線 | 1978 | 6.5 | 4 | 鋼 | 令和 4 年 | Ⅱ | 令和 9 年 | 金属溶射 | 令和 11 年 | | | | | | ◎ | ○ | ● | | | ◎ |
| 63 | 68 | 丑越橋 | 町道今山線 | 1960 | 3.5 | 4.015 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 64 | 69 | 神田橋2 | 町道神田線 | 1975 | 26 | 4 | 鋼 | 令和 3 年 | Ⅲ | 令和 8 年 | 塗替え塗装 | 令和 8 年 | | | ○ | | ●◎ | | | | | ◎ | |
| 65 | 70 | 大田子橋(1号BOX) | 町道珠泉寺門前通線 | 2011 | 7.7 | 7 | RC | 令和 4 年 | Ⅱ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 66 | 71 | 浜橋2 | 町道浜田岬線 | 1967 | 8.16 | 3.7 | PC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 67 | 72 | 天草場橋 | 町道海岸中学校線 | 1992 | 14.9 | 1.9 | 鋼 | 令和 4 年 | Ⅲ | 令和 9 年 | 塗替え塗装 | 令和 8 年 | | | | ○ | ● | ◎ | | | | | ◎ |
| 68 | 73 | 大田子2号線橋 | 町道田子安良里線 | 1964 | 9 | 9.5 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 69 | 74 | 台田新橋 | 町道高畑線 | 1972 | 25 | 3.1 | PC | 令和 3 年 | Ⅱ | 令和 8 年 | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | |
| 70 | 75 | 太田橋 | 町道台田2号線 | 2014 | 9 | 1.8 | 鋼 | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 71 | 76 | 中田橋 | 町道寺野1号線 | 1982 | 6.8 | 2.5 | 鋼 | 令和 4 年 | Ⅱ | 令和 9 年 | 塗替え塗装 | 令和 11 年 | | | | | | ◎ | ○ | ● | | | ◎ |
| 72 | 77 | 中堰橋 | 町道台田1号線 | 1991 | 3 | 2 | 木 | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 73 | 78 | 八戸洞橋 | 町道珠泉寺線 | 不明 | 3.99 | 4.15 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 74 | 79 | 七面橋 | 町道珠泉寺線 | 不明 | 4 | 3 | RC | 令和 4 年 | Ⅲ | 令和 9 年 | 断面修復 | 令和 8 年 | | | | ○ | ● | ◎ | | | | | ◎ |
| 75 | 80 | 西の橋 | 町道祢宜ノ畑川越線 | 1973 | 25 | 4 | PC | 令和 3 年 | Ⅱ | 令和 8 年 | 断面修復 | 令和 11 年 | | | | | ◎ | | ○ | ● | | ◎ | |
| 76 | 81 | 港橋 | 町道川向海岸道線 | 1982 | 7.7 | 13.64 | PC | 令和 2 年 | Ⅲ | 令和 7 年 | 断面修復 | 令和 5 年 | ○ | ● | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 77 | 84 | 神明丁橋 | 町道川筋学校線 | 1963 | 10.28 | 7.36 | PC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 78 | 86 | 清水橋2 | 町道白川線 | 1963 | 16 | 4 | RC | 令和 3 年 | Ⅱ | 令和 8 年 | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | |
| 79 | 87 | 向川原橋 | 町道白川向川原線 | 1985 | 18 | 3.3 | 鋼 | 令和 3 年 | Ⅱ | 令和 8 年 | 塗替え塗装 | 令和 11 年 | | | | | ◎ | | ○ | ● | | ◎ | |
| 80 | 88 | 白川橋 | 町道白川線 | 1963 | 31 | 4 | RC | 令和 3 年 | Ⅱ | 令和 8 年 | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | |
| 81 | 89 | 入谷橋 | 町道白川フキノ線 | 2004 | 7.7 | 1.3 | 鋼 | 令和 4 年 | Ⅲ | 令和 9 年 | 塗替え塗装 | 令和 8 年 | | | | ○ | ● | ◎ | | | | | ◎ |
| 82 | 90 | 河内橋 | 町道八久保線 | 1983 | 6.9 | 5.2 | PC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 83 | 91 | 河内上橋 | 町道河内線 | 1983 | 7.7 | 2 | PC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 84 | 92 | 港小橋 | 町道月の浦1号線 | 1966 | 5.6 | 5 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 85 | 93 | 月の浦橋 | 町道井田子地頭田線 | 1963 | 4.47 | 5.2 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 86 | 94 | 長兵ェ倉橋 | 町道田子長兵ェ倉道線 | 不明 | 2.6 | 5.8 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 87 | 95 | 月の浦井田子橋 | 町道月の浦井田子線 | 不明 | 4.5 | 3.5 | RC | 令和 4 年 | Ⅲ | 令和 9 年 | 断面修復 | 令和 8 年 | | | | ○ | ● | ◎ | | | | | ◎ |
| 88 | 97 | 月の浦上橋 | 町道月の浦上線 | 不明 | 4.24 | 1.2 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |

# 西伊豆町　個別施設計画一覧表（2/2）

| 通し番号 | 橋梁番号 | 橋梁名 | 路線名 | 橋梁諸元 | | | | 直近における点検結果及び次回点検年度 | | | 対策内容（点検、補修） | 補修 | 個別施設計画（◎：点検、○：補修設計、●：補修工事） | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 策定年度 | 計画期間（10年間） | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| | | | | 架設年 | 橋長（m） | 幅員（m） | 構造形式 | 直近点検年度 | 点検結果（Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ） | 次回点検年度 | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
| 89 | 98 | 河内橋BOX | 町道川筋学校線 | 不明 | 6 | 18 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 90 | 99 | 汁谷橋 | 町道川筋学校線 | 1985 | 35 | 4 | 鎮 | 令和 3 年 | Ⅲ | 令和 8 年 | 塗替え塗装 | 令和 6 年 | | ○ | ● | | ◎ | | | | | ◎ | |
| 91 | 101 | 八重名野橋 | 町道八重名野水ノ段線 | 2008 | 33 | 1.8 | 鎮 | 令和 3 年 | Ⅱ | 令和 8 年 | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | |
| 92 | 102 | 谷戸沢上橋 | 町道一色水ノ段線 | 不明 | 4.5 | 2 | RC | 令和 2 年 | Ⅲ | 令和 7 年 | 断面修復 | 令和 6 年 | | | ● | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 93 | 103 | 法雲寺橋 | 町道法雲寺線 | 1979 | 7.2 | 1.8 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 94 | 104 | 川金上橋 | 町道大昌山線 | 2009 | 12.1 | 2.6 | 鎮 | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 95 | 105 | 宮ノ前橋 | 町道宮ノ前下道線 | 2009 | 10.7 | 2.5 | 鎮 | 令和 4 年 | Ⅲ | 令和 9 年 | 塗替え塗装 | 令和 8 年 | | | | ○ | ● | ◎ | | | | | ◎ |
| 96 | 106 | 大下橋 | 町道日影線 | 1965 | 37 | 1.8 | 鎮 | 令和 3 年 | Ⅰ | 令和 8 年 | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | |
| 97 | 107 | 谷戸口橋 | 町道堀坂中央道枝2号 | 1985 | 7.05 | 2.22 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 98 | 108 | 中央橋 | 町道堀坂中央道線 | 1985 | 7.42 | 2.22 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 99 | 109 | 堀坂橋 | 町道堀坂新道線 | 不明 | 6.44 | 5.2 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 100 | 110 | 八重間橋 | 町道海名野堀坂線 | 1993 | 52 | 1.2 | 鎮 | 令和 3 年 | Ⅲ | 令和 8 年 | 塗替え塗装 | 令和 8 年 | | | | ○ | ●◎ | | | | | ◎ | |
| 101 | 111 | 金山橋 | 町道金山線 | 不明 | 3.7 | 1.6 | 鎮 | 令和 4 年 | Ⅲ | 令和 9 年 | 架け替え | 令和 8 年 | | | | ○ | ● | ◎ | | | | | ◎ |
| 102 | 112 | 岩谷戸橋2号BOX | 町道海名野堀坂新道線 | 1979 | 5 | 5.67 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 103 | 113 | 川原橋 | 町道海名野堀坂線 | 1977 | 5.54 | 1.23 | 鎮 | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 104 | 114 | 岩谷戸橋 | 町道岩谷戸線 | 1977 | 75.4 | 4 | 鎮 | 令和 3 年 | Ⅰ | 令和 8 年 | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | |
| 105 | 115 | 岩谷戸橋1号BOX | 町道海名野堀坂線 | 1979 | 3 | 5.79 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 106 | 116 | 沢田洞橋 | 町道沢田7号線 | 不明 | 3.1 | 3.7 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 107 | 117 | 佐波神社橋 | 町道佐波神社線 | 不明 | 2.2 | 2.6 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 108 | 118 | 渋橋 | 町道沢田渋川線 | 1973 | 3.3 | 4.12 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 109 | 119 | 小山家橋 | 町道浜野畑線 | 1970 | 2.4 | 6.8 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 110 | 120 | 先川洞橋 | 町道先川野畑線 | 1994 | 4.1 | 1 | RC | 令和 4 年 | Ⅱ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 111 | 121 | 先川橋 | 町道浜寺川線 | 1969 | 3.1 | 6.82 | RC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 112 | 123 | 赤沢橋 | 町道海名野堀坂線 | 1992 | 6.6 | 4.8 | RC | 令和 4 年 | Ⅱ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 113 | 124 | 小田瀬橋 | 町道浜野畑線 | 不明 | 5 | 10 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 114 | 125 | あすま橋 | 町道浜新道線 | 1973 | 4 | 6.27 | PC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 115 | 126 | 下耕地橋 | 町道浜磯崎線 | 不明 | 4.5 | 4.5 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 116 | 127 | 新道橋BOX | 町道浜新道線 | 不明 | 2.6 | 9.4 | RC | 令和 4 年 | Ⅱ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 117 | 128 | 念仏橋 | 町道浜新道線 | 2016 | 6.3 | 6.9 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 118 | 129 | 大浜橋 | 町道浜大浜支線 | 1992 | 4.2 | 6.5 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 119 | 130 | こんびら上橋 | 町道下耕地3号線 | 1978 | 4 | 4.9 | RC | 令和 3 年 | Ⅰ | 令和 8 年 | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | |
| 120 | 131 | 高砂橋 | 町道下耕地4号線 | 不明 | 4.5 | 6.8 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 121 | 132 | 高砂橋BOX | 町道下耕地4号線 | 不明 | 2 | 4.3 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 122 | 133 | 安城橋 | 町道高砂線 | 1969 | 10.42 | 6.02 | PC | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 123 | 134 | 基堂橋 | 町道中耕地1号線 | 不明 | 3.2 | 1.2 | 鎮 | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 124 | 135 | 東耕地上橋BOX | 町道栗原築出線 | 1997 | 2.9 | 8 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 125 | 136 | 東耕地橋BOX | 町道東耕地線 | 1996 | 2.8 | 6 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 126 | 137 | 築地橋 | 町道浜築地線 | 1982 | 60 | 5 | 鎮 | 令和 3 年 | Ⅰ | 令和 8 年 | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | |
| 127 | 138 | 上築地橋BOX | 町道外部築地線 | 不明 | 2.6 | 7.1 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 128 | 139 | 正円橋BOX | 町道浜築地線 | 1970 | 6 | 6.3 | RC | 令和 4 年 | Ⅱ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 129 | 140 | 西耕地上橋 | 町道南耕地4号線 | 不明 | 4.1 | 4.7 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 130 | 141 | 西耕地橋 | 町道南耕地2号線 | 1969 | 4.77 | 4.04 | RC | 令和 2 年 | Ⅰ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 131 | 142 | 海名野橋 | 町道海名野線 | 1996 | 48 | 4 | 鎮 | 令和 3 年 | Ⅲ | 令和 8 年 | 塗替え塗装 | 令和 7 年 | | | ○ | ● | ◎ | | | | | ◎ | |
| 132 | 143 | 延命寺橋 | 町道延命寺線 | 1935 | 6.37 | 2.6 | 石 | 令和 2 年 | Ⅱ | 令和 7 年 | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | |
| 133 | 144 | 上向橋 | 町道海名野洞線 | 不明 | 3.6 | 2.6 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 134 | 145 | 海名野洞橋 | 町道海名野線 | 不明 | 4.2 | 2 | RC | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 135 | 146 | 海名野洞上橋 | 町道海名野フキノ線 | 不明 | 5.5 | 0.6 | 鎮 | 令和 4 年 | Ⅰ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |
| 136 | 147 | 無名橋 | 町道立岩線 | 不明 | 4 | 4 | RC | 令和 4 年 | Ⅱ | 令和 9 年 | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ |